

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

BAMAR Biuro Projektowe
ul. Strońska 4A/22
50-540 Wrocław

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 71 364 92 82
monika.rownicka@wroclaw.psgaz.pl

Wasz znak: IŻ/2016/05
Nasz znak: OIU-MR/150/154-1/2016

Wrocław, dnia 18.05.2016 r.

Dotyczy : **projektu przebudowy drogi powiatowej 1942D na odcinku od skrzyżowania z drogą DK-94 do torów kolejowych w m. Groblice – Zębice - w zakresie budowy chodnika, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy i zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.**

Szanowni Państwo,
odpowiadając na pismo informujemy, że przedłożoną dokumentację opiniujemy pozytywnie.

Nadmieniamy, że :

- 1.w obrębie budowanych nawierzchni należy zachować istniejące przykrycie sieci gazowej (min 0,8m);
- 2.w obrębie rowu należy zachować minimalną pionową odległość 0,5 m od dna rowu do wierzchu rury ochronnej na gazociągu;
- 3.w miejscu skrzyżowań z naszą siecią rozdzielczą należy zachować minimalną pionową odległość 0,2 m pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami projektowanych obrzeży i krawężników, kanału deszczowego i kabla a istniejącej sieci gazowej.

Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, których wielkości określone zostały w *Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie* (Dz. U., poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.). W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.

Ponadto informujemy, że o planowanym rozpoczęciu wszelkich prac prowadzonych w obrębie sieci gazowej, zlokalizowanej w rejonie tej inwestycji należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu Oława, ul. Gazowa 4, 55-200 Oława , tel. 71 313-23-61, fax. 71 313-50-74

Uwaga: W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejącego gazociągu w wyniku prac prowadzonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, kosztami naprawy oraz odszkodowaniem z tytułu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie gazu oraz naprawy urządzeń pomiarowych w punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniałego zdarzenia ulegną uszkodzeniu, zostaną obciążeni wykonawca robót i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci ważność dnia 18.05.2018 r.

Z poważaniem


KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Rozdzielnik:

1. Adresat+załącznik
2. RDG Oława
3. OIU-MR a/a